

附件1

城市更新专项资金绩效自评表  
(2022年度)



转移支付（项目）名称		旌德县城区污水管网提升改造项目				
省级主管部门						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	200	200	200	100%	
	其中：中央资金					
	省级资金	200	200	200	100%	
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进城市管网升级改造雨水各4公里，确保按期完成年度目标任务，项目资金管理严格规范。通过项目的实施，进一步提升城市承载能力，改善城市环境质量，提升城市管理水平			全年完成雨水污水改造各6公里，资金严格落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造城市雨水管网数量	4	6	
			改造城市污水管网数量	4	6	
			改造城市燃气管网数量	0	0	
		质量指标	工程建设标准	符合要求		
			按时完成年度序时进度比例	100%	150%	
			省级资金支付率	100%	100%	
	成本指标	补助资金数额	200万元			
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目投资建设	效果良好		
		社会效益指标	提升城市防涝能力，减少内涝风险	效果明显		
			提高生活污水收集和处理能力	效果明显		
		生态效益指标	改善城市人居环境	进一步改善		
		可持续影响指标	改善水体质量	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	95%		
	总分		100	100	100	
说明						

请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金

2. 汇总绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。